

## **Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden op maandag 17 februari 2014 te Holtum.**

### **Aanwezig**

#### Omgeving:

- o De heer H. Crutzen (Wijkplatform Holtum)
- o Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit)
- o De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
- o De heer H. Peeters (Federatief Verband)
- o De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
- o De heer W. Wackers (Schipperkerk)
- o De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven)
- o De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)

#### Gemeenten:

- o De heer R. Vogten (Echt-Susteren)
- o De heer K. Blankers (Sittard-Geleen)

#### Rijkswaterstaat Maaswerken:

- o Mevrouw S. Janssen

#### Consortium Grensmaas BV:

- o De heer F. Verhoeven
- o De heer P. Adams (voorzitter)

#### Afwezig/afgemeld:

- o De heer H. Suilen (Natuurmonumenten)
- o De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
- o De heer T. Sijstermans (Stein)
- o De heer H. Joosten (Natuurmonumenten)

### **Agendapunten**

Er worden geen actuele, aanvullende agendapunten aangedragen.

### **Verslag vorige vergadering**

#### Inhoudelijk:

Op pagina 2 staat het tijdstip november 2014 als start voor de aanvoer van grond vanuit Sittard-Geleen naar Trierveld. Dat moet uiteraard november 2013 zijn.

#### Naar aanleiding van het verslag:

Henny Poulissen voelt zich in zijn hemd gezet, omdat Consortium Grensmaas beweert contact te hebben gehad met buurtbewoners over de verplaatsing van een woning aan de Dijk in Koeweide. Volgens Poulissen is er nooit contact gezocht door het Consortium, zo hebben buurtbewoners hem laten weten.

Het verwijt van Poulissen is onterecht, zo concludeert Peet Adams. Een snelle blik in het digitale dossier wijst uit dat er meerdere gesprekken zijn geweest met de buurtbewoners. Bovendien is er ook gecommuniceerd via de mail.

Momenteel ligt het voorstel voor een bestemmingsplanwijziging ter beoordeling bij de gemeente Sittard-Geleen. Daarin is volledig tegemoet gekomen aan de wens van de buurtbewoners voor een alternatieve situering van de woning. Zodra het bestemmingsplan in procedure komt, wordt er opnieuw gecommuniceerd met de buurtbewoners.

### **Voortgang project Grensmaas**

François Verhoeven: „In Borgharen is Consortium Grensmaas nog steeds bezig met het dichten van het laatste gat in de dekgrondberging. In Geulle aan de Maas kan de grindwinning en rivierverruiming in november 2014 worden afgerond. Tegen die tijd is de werkweg ook weer opgeruimd. Het is de bedoeling dat Consortium Grensmaas dan de grindwinning in Itteren weer gaat hervatten.

De aanleg van het verwerkingsbekken in Trierveld begint in 2015. Vooruitlopend daarop start in april/mei 2014 de sanering van de voormalige stortplaats, wordt de persleiding van het Waterschapsbedrijf Limburg verlegd en krijgt ook de verplaatsing van de modelvliegclub eind dit jaar, of in maart 2015 z'n beslag.

De aanleg van het verwerkingsbekken betekent in principe nog steeds dat de Parallelweg maximaal een half jaar voor het verkeer wordt afgesloten.

De voorbereiding voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar de boerderij van Fuchs is volop aan de gang. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt die weg in mei gestalte.

De groenvoorziening langs de Berghaven wordt voor het einde van dit jaar gerealiseerd.

Tot januari 2014 is ongeveer 60.000 m<sup>3</sup> grond van het project Ligne vanuit Sittard aangevoerd naar Trierveld. Het explosieonderzoek in Trierveld is nagenoeg afgerond. Het archeologisch onderzoek is in voorbereiding.”

Ria Dielissen vraagt of de exacte locatie van de werkweg Koeweide/Trierveld al bekend is. Verhoeven verduidelijkt dat in het nu bekende tracé vooralsnog geen wijzigingen zijn voorzien.

### **Voortgang grond van buiten**

Jacques Mohr plaatst vraagtekens bij de kwaliteit van de grond die is aangevoerd vanaf het project Ligne in Sittard. Hij maakt gewag van grote brokken puin, kabels en plastic tussen de aangevoerde grond. Mohr vraagt zich af welke kwaliteitseisen er gehanteerd zijn voor de aanvoer. „Er is straks geen ploeg doorheen te trekken, als de grond weer aan de landbouw wordt teruggegeven”, zo voorspelt hij. Verhoeven zegt toe navraag te doen en de volgende bijeenkomst uitsluitel te geven.

Hub Crutzen complimenteert Consortium Grensmaas en de gemeente Sittard-Geleen met het nakomen van de belofte dat er geen transporten door de kern van Holtum zijn gereden. Wim Wackers wijst erop, dat de gaten in de berm van de Parallelweg, veroorzaakt door de transporten, nog niet afdoende zijn gedicht.

### **Bebouwing Ruitersdijk**

Mohr verzoekt de panden die leeg (komen te) staan op de Ruitersdijk af te schermen met een hekwerk. Bewoners van Illikhoven en Visserweert zijn bang dat de panden koper- en kabeldieven aantrekken. Ook vreest de omgeving vandalisme en brandstichting. Verhoeven benadrukt dat de bebouwing zo snel mogelijk gesloopt wordt, maar dat het Consortium moet voldoen aan de verplichtingen van de Flora- en faunawet, die onder meer een onderzoek naar vleermuizenpopulaties betekenen. Het Consortium bekijkt welke maatregelen het beste zijn om diefstal en vernielingen te voorkomen.

### **Vergunningentraject**

Adams benadrukt dat het vergunningenoverzicht van september 2013 niet gewijzigd is. De aanpassing van de hoofdvergunningen liggen ter beoordeling bij de provincie en Rijkswaterstaat.

### **Inrichting**

Jacques Mohr is in zijn nopjes met het initiatief van Consortium Grensmaas om de weg van Illikhoven naar Roosteren in de vorm van een met grindblokken gemarkeerd struinp pad te handhaven in het toekomstig natuurgebied. Hij deelt daarvoor ook de complimenten uit richting gemeente Echt-Susteren. Hij benadrukt nog een keer het historisch en recreatief belang van die verbinding. Mohr is ook tevreden met het aanleggen van een fietspad op de Ruitersdijk, zodat er naast het struinp ad voor wandelaars ook een fietsroute gehandhaafd blijft.

### **Communicatie Grevenbicht - Nattenhoven**

Zodra er actuele ontwikkelingen te melden zijn over de uitvoering in Grevenbicht wordt de Klankbordgroep geïnformeerd, zegt Adams. Het is nog te vroeg om uit te wijden over de uitvoering van de locatie Grevenbicht, Hennie Peeters had schriftelijk verzocht om de actuele stand van zaken rond de uitvoering van Grevenbicht.

Consortium Grensmaas heeft een nieuw ontwerp ingediend, dat ondermeer voorziet in rivierverruiming in plaats van de aanleg van een nevengeul en een beperkte sanering van Elba. Rijkswaterstaat Maaswerken en nv De Scheepvaart moeten nog hun visie geven op dat ontwerp. Als die reactie er is, wordt de Klankbordgroep en ook de omgeving geïnformeerd.

Hennie Peeters vraagt zich af wat de consequenties zijn van de zogenaamde vegetatielegger voor de beoogde natuurontwikkeling van het project Grensmaas. Hij vreest dat die legger uiteindelijk zal betekenen dat de dorpen langs de Grensmaas straks aankijken tegen lege vlakten. De vegetatielegger biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om in te grijpen in de begroeiing langs de Maasoever s.

Saskia Janssen legt uit dat voor de natuurontwikkeling langs de Grensmaas vergunningen zijn verleend. Ook met de vegetatielegger kan niet aan die vergunningen worden getornd. Het motto *groen voor grind* wijzigt dus niet.

### **Volgende vergadering:**

Maandag 16 juni 2014 om 19.30 uur in het kantoor van Consortium Grensmaas aan de Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.