

Vergunningen Meers-Maasband behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 11 juni 2018 Stand van zaken d.d. 4 juni 2018

Historische trap Urmond:

De vergunningen zijn verleend, de uitvoering is afhankelijk van de kadewerkzaamheden van het Waterschap Limburg. De veertrap wordt gemaakt nadat die werkzaamheden klaar zijn. Tevens wordt nog gezocht naar een eindbeheerder.

Uitvoering cluster MMU:

Op 1 februari is de definitieve vergunning verleend. Er zijn geen inspraakreacties geweest.

Herontwerp Julianaplas:

Als gevolg van de uitspoeling bij Meers staat deze aanvraag op dit moment op pauze. De conceptaanvraag is wel beoordeeld door Rijkswaterstaat.

Ontwerp hoogwaterbrug, nevengeul en kaden Maasband:

Het ontwerptraject loopt. De bestemmingsplanprocedure is opgestart, het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze gekomen van DSM, CG is met hen in overleg om hun belangen goed in beeld te krijgen. De kapvergunningaanvraag is ingediend op 24 mei. De rest van de procedures volgen na de bouwvak. Het streven van CG is om half april 2019 alle definitieve besluiten binnen te hebben.

Ten behoeve van het werk in Maasband is het gebruik van de loskade aan het Julianakanaal verlengd tot 31 december 2023.

Fietspaden

Voor het aanleggen van fietspaden zijn de benodigde vergunningen verleend. Uitvoering start binnenkort.