

Vergunningen Meers-Maasband behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 24 september 2018

Stand van zaken d.d. 17 september 2018

Historische trap Urmond:

De vergunningen zijn verleend, de uitvoering is afhankelijk van de kadewerkzaamheden van het Waterschap Limburg. De veertrap wordt gemaakt nadat die werkzaamheden klaar zijn. Tevens wordt nog gezocht naar een eindbeheerder.

Uitvoering cluster MMU:

Geen ontwikkelingen

Herontwerp Julianaplas:

In overleg met RWS is besloten de aanvraag in te trekken en spoedig opnieuw in te dienen. Reden: er zijn verschillende tekeningen opgenomen in de (concept)vergunning, wat de leesbaarheid van de vergunning niet ten goede komt. Momenteel wordt gewerkt aan één nieuwe set tekeningen die alle voorgaande vervangt. Op die manier is het duidelijk wat het eindbeeld wordt, zowel voor handhaving als CG.

Ontwerp hoogwaterbrug, nevengeul en kaden Maasband:

Het DO van de dijken is gereed en goedgekeurd door WL. Het DO van de brug is gecontroleerd door RWS Maaswerken. Het nieuwe bestemmingsplan is onherroepelijk, het Projectplan Waterwet voor de kades wordt op dit moment besproken met het Waterschap.

In overleg met de gemeente Stein is de kapvergunning ingetrokken. Reden: er stonden tegenstrijdige voorschriften in de vergunning, en zowel CG als de Bomenstichting (ingeschakeld door een inwoner) hebben bezwaar gemaakt. Inmiddels is het groencompensatieplan gereed. Het voorstel van CG is om dit plan eerst te bespreken met de gemeente Stein en de DOP. Als er overeenstemming is wordt de aanvraag opnieuw ingediend.

Het streven van CG is om half april 2019 alle definitieve besluiten binnen te hebben.

Fietspaden

Het werk is afgerond.