

Vergunningen Meers-Maasband, stand van zaken 7 mei 2019 behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 13 mei 2019

Historische trap Urmond:

Er is gestart met het kappen van de benodigde bomen (4 stuks). Realisatie van de veertrap vindt dit kwartaal plaats.

Herontwerp Julianaplas:

Dit wordt meegenomen in de procedure van het ontwerp Maasband, waarvan de aanvragen dit kwartaal worden ingediend.

Ontwerp hoogwaterbrug, nevengeul en kaden Maasband:

Het DO van de dijken is gereed en goedgekeurd door WL. CG werkt momenteel samen met WL aan het Projectplan voor de dijkverlegging. CG heeft een m.e.r.-aanmeldingsnotitie opgesteld voor de dijkverlegging. De Provincie Limburg heeft deze beoordeeld en heeft besloten dat het opstellen van een m.e.r.-rapport niet nodig is.

Het DO van de brug is geaccepteerd door RWS Maaswerken. Op basis daarvan is een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Stein, voor het bouwen van de brug. Het nieuwe bestemmingsplan is onherroepelijk. Tevens is het nieuwe ontwerp vastgelegd in de 'milieuvergunning' voor het cluster MMU. Begin mei 2019 wordt de aanvraag voor de kapvergunning opnieuw ingediend, voorzien van het 'compensatieplan' dat in samenwerking met de DOP, de gemeente, Waterschap Limburg en Consortium Grensmaas is opgesteld.

Fietspaden

Na de bouwvak van 2019 wordt het fietspad tussen Meers en Geulle aan de Maas uitgevoerd. De vergunningprocedure worden op dit moment opgestart.

Vogeluitkijkpost

CG verzorgt, namens Nat.Mon de vergunningaanvragen voor een vogeluitkijkpost ten zuidwesten van Maasband.