

Vergunningen NGKV – stand van zaken d.d. 6 mei 2013

1) Reeds aangevraagde/verleende vergunningen voor NGKV

Reeds verleende vergunningen

- a. Verleend 2006/2007: Hoofdvergunningen 2006/2007 (Ontgrondingsvergunning, Watervergunning, Milieuvergunning, Saneringsbeschikking, Flora en faunawet-ontheffing);
- b. Verleend 15-3-2012: Wijziging bestemmingsplan Trierveld ivm alternatieve uitvoering (verwerkingsbekken ipv ringdijk);
- c. Verleend 19-4-2012: Wijziging bestemmingsplan i.v.m. bedrijfsverplaatsing Fuchs;
- d. Verleend 17-10-2012: Watervergunning nieuwbouw Fuchs in waterbergend winterbed;
- e. Verleend 1-2-2013: Omgevingsvergunning (aanlegvergunning) aanleg Groenvoorziening fase 1.
- f. Verleend 17-4-2013: Watervergunning aanleg groenvoorziening fase 1 in waterbergend winterbed. **Vergunning ligt tot 30 mei 2013 ter inzage;**
- g. Verleend 25-4-2013: Omgevingsvergunning (kapvergunning) toegangsweg Nieuwbouw Fuchs. **Vergunning ligt tot 5 juni 2013 ter inzage;**

Ingediende en goedgekeurde meldingen

N.v.t.

Aangevraagde vergunningen (in behandeling)

- h. Aangevraagd 7-5-2013: Watervergunning verleggen rioolpersleiding Trierveld;

Nog in te dienen vergunningaanvragen

- i. Medio 2013: Diverse aanvullende vergunningen/meldingen i.v.m. verplaatsing woning Knubben;
- j. Medio 2013: BUS-melding sanering stortplaats t.p.v. rioolpersleiding;
- k. Medio 2013: **Aanpassing hoofdvergunningen i.v.m. alternatieve uitvoering NGKV (verwerkingsbekken i.p.v. ringdijk);**
- l. Najaar 2013: Ontheffing Flora- en faunawet (indien benodigd, e.e.a. afhankelijk van nog uit te voeren inventarisaties);
- m. Eind 2013 e.v.: Diverse meldingen Besluit bodemkwaliteit;
- n. 2014 e.v.: **Diverse detailvergunningen i.v.m. uitvoering Grensmaascluster NGKV (inventarisatie volgt);**
- o. 2015 e.v.: Aanpassing hoofdvergunningen i.v.m. alternatieve uitvoering Grevenbicht (stroomgeulverbreding i.p.v. nevengeul);