

Vergunningen NGKV – s.v.z. d.d. 12 december 2016

Inclusief kadewerkzaamheden NGKV

Geel: nieuw ten opzichte van vorig overzicht (22 september 2016)

Reeds verleende (ontwerp)vergunningen:

1. Verleend 2006/2007: Hoofdvergunningen 2006/2007 (Ontgrondingsvergunning, Watervergunning, Milieuvergunning, Saneringsbeschikking, Flora en Faunawet-ontheffing)
2. Verleend 15-3-2012: Wijziging bestemmingsplan Trierveld ivm alternatieve uitvoering (verwerkingsbekken ipv ringdijk)
3. Verleend 19-4-2012: Wijziging bestemmingsplan i.v.m. bedrijfsverplaatsing Fuchs;
4. Verleend 17-10-2012: Watervergunning nieuwbouw Fuchs in waterbergend winterbed
5. Verleend 1-2-2013: Omgevingsvergunning (aanlegvergunning) aanleg Groenvoorziening fase 1
6. Verleend 17-4-2013: Watervergunning aanleg groenvoorziening fase 1 in waterbergend winterbed
7. Verleend 25-4-2013: Omgevingsvergunning (kapvergunning) toegangsweg Nieuwbouw Fuchs
8. Verleend 26-6-2013: Watervergunning verleggen rioolpersleiding Trierveld
9. Verleend 14-8-2013: Verkeersbesluit gedeeltelijke afsluiting Roebroeksweg
10. Verleend 02-12-2013: Besluit M.e.r.-beoordeling wijziging Trierveld
11. Verleend 11-03-2014: Beschikking Wet bodembescherming, sanering stortplaats Paralelweg
12. Verleend 25-03-2014: Omgevingsvergunning (milieu) sanering stortplaats Paralelweg
13. Verleend 25-07-2014: Omgevingsvergunning aanleg groenvoorziening fase 2 Trierveld
14. Verleend 25-09-2014: Onttrekken openbare wegen Trierveld / Koeweide
15. Verleend 03-10-2014: Ontheffing Flora- en Faunawet locaties Koeweide-Visserweert
16. Verleend 17-12-2014: Bestemmingsplan verplaatsing woning Knubben, (bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk)
17. Verleend 22-12-2014: Watervergunning aanleg groenvoorziening fase 2
18. Verleend 14-01-2015: Omgevingsvergunning (kapvergunning) voormalige boerderij Fuchs (Ruitersdijk 19-19A)
19. Verleend 02-03-2015: Ontheffing Flora- en Faunawet sloop opstallen/boerderij Ruitersdijk 18-19
20. Verleend 30-11-2015: Wijziging ontgrondingenvergunning (hoofdvergunning) NGKV i.v.m. alternatieve uitvoering Trierveld. Ter inzage van 2 december 2015 t/m 13 januari 2016
21. Verleend 22-10-2015: Wijziging watervergunning (hoofdvergunning) NGKV i.v.m. alternatieve uitvoering Trierveld
22. Verleend 28-10-2015: Wijziging omgevingsvergunning (hoofdvergunning) NGKV i.v.m. alternatieve uitvoering Trierveld
23. Verleend 06-07-2015: Kapvergunning locatie Trierveld
24. Verleend 05-08-2015: Intrekken Wbb-beschikking (gedeelte Trierveld)

25. Verleend 20-10-2015:	Wbb beschikking Provincie Limburg – beïnvloeding grondwaterverontreiniging Holtum
26. Verleend 21-12-2015:	Omgevingsvergunning kap ter plaatse van werkwegen en hoogwaterbrug Visserweert
27. Verleend 14-10-2015:	Verkeersbesluit gemeente Sittard-Geleen (verkeersmaatregelen gedurende uitvoering)
28. Verleend 20-11-2015:	Ontheffing Flora en Faunawet – Maretak
29. Verleend 23-12-2015:	Omgevingsvergunning langer in stand houden kantoorkeet Holtum
30. Verleend 16-12-2015:	Raadsbesluit Echt-Susteren onttrekken wegen aan de openbaarheid (weg van Visserweert naar Roosteren)
31. Verleend 25-01-2016:	Ontheffing Flora en Faunawet t.b.v. kadewerkzaamheden NGKV
32. Verleend 28-01-2016:	Verkeersbesluit Echt-Susteren werkzaamheden Visserweert
33. Verleend 28-01-2016:	Ontheffing WBL - rioolwerkzaamheden
34. Verleend 23-02-2016:	Ontheffing TenneT – verlichting aan hoogspanningsmast
35. Verleend 03-03-2016:	Watervergunning kapwerkzaamheden bij hoogwaterbrug Visserweert
36. Verleend 10-03-2016:	Omgevingsvergunning rioolwerkzaamheden Illikhoven-Visserweert
37. Verleend 04-04-2016:	M.e.r.-beoordelingsbesluit kadewerkzaamheden Nattenhoven-Roosteren
38. Verleend 11-04-2016:	Omgevingsvergunning kap rivierverruiming Koeweide
39. Verleend 11-04-2016:	Omgevingsvergunning aanleg brug Visserweert
40. Verleend 24-05-2016:	Watervergunning rioolwerkzaamheden Visserweert-Illikhoven
41. Verleend 31-05-2016:	Intrekken Wbb-beschikking Provincie Limburg, onderdeel hoogwaterbrug Visserweert
42. Verleend 02-06-2016:	Ontheffing Bouwbesluit heien buispalen hoogwaterbrug Visserweert
43. Verleend 03-06-2016:	M.e.r.-beoordelingsbesluit kadewerkzaamheden Visserweert
44. Verleend 13-06-2016:	Projectplan Rijkswaterstaat – brug Visserweert
45. Verleend 29-06-2016:	Instemming Provincie - verkeersmaatregelen N296 (tijdelijk)
46. Verleend 12-07-2016:	Verkeersbesluit Echt-Susteren- verkeersmaatregelen t.b.v. kadewerkzaamheden 2017
47. Verleend 13-07-2016:	Watervergunning Waterschap – kadewerkzaamheden bij brug Visserweert
48. Verleend 15-07-2016:	Ontheffing Flora en Faunawet – sloop woningen Dijk 50 – 55
49. Verleend 04-08-2016:	Watervergunning Waterschap – sloop woningen Dijk 50 – 55
50. Verleend 14-10-2016:	Verkeersbesluit tijdelijke omleidingsroute kadewerkzaamheden Nattenhoven-Roosteren
51. Verleend 20-10-2016:	Watervergunning aanleg landhoofden / toegangswegen brug Visserweert
52. Verleend 20-10-2016:	Watervergunning onttrekken water uit Julianakanaal voor vullen bekken
53. Verleend 21-10-2016:	Projectplan Waterwet kadewerkzaamheden Nattenhoven-Roosteren
54. Verleend 18-11-2016:	Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement ligplaats nemen Julianakanaal ten behoeve van realiseren invaart
55. Verleend 25-11-2016:	Projectplan Waterwet kadewerkzaamheden Visserweert

56. Verleend 05-12-2016:	Omgevingsvergunning kleiwinning Nattenhoven en verplaatsen Wielen / Oude Maasarm Visserweert
57. Verleend 05-12-2016:	Ontwerpbesluit bestemmingsplan Compensatiestrook Trierveld / alternatief Grevenbicht
58. Verleend 06-12-2016:	Watervergunning diverse activiteiten (kleiwinning Nattenhoven, tijdelijk depot Grevenbicht bij te slopen woningen, tijdelijk depot dekgrondberging banana en geluidwal Koeweide-Illichoven)
59. Verleend 06-12-2016:	Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement ligplaats nemen Julianakanaal ten behoeve van realiseren invaart (wijziging)
60. Verleend 08-12-2016:	Verkeersbesluit tijdelijke omleidingsroute kadewerkzaamheden Nattenhoven-Roosteren

Ingediende en goedgekeurde meldingen

61. Geaccepteerd 26-6-2013:	BUS-melding sanering stortplaats t.p.v. rioolpersleiding (ingediende melding komt te vervallen)
62. Geaccepteerd 31-10-2013:	Watermelding Explosievenonderzoek Trierveld
63. Geaccepteerd 11-04-2014:	Watermelding sanering stortplaats Paralelweg
64. Geaccepteerd 24-04-2014:	BUS-melding werkzaamheden Schinkelkuildeweg
65. Diverse data:	Toestemmingen Tennet voor uitvoeren werkzaamheden in Omgeving van hoogspanningsmasten
66. Geaccepteerd 04-12-2014:	Watermelding archeologisch onderzoek Trierveld-Koeweide;
67. Geaccepteerd 29-01-2015:	Sloopmelding sloop boerderij Fuchs Ruitersdijk 19-19A
68. Geaccepteerd 03-03-2015:	Watermelding Rijkswaterstaat diepe boringen en bemaling Trierveld (proef)
69. Geaccepteerd 03-03-2015:	Watermelding Waterschap optionele tijdelijke bemaling Trierveld (proef)
70. Geaccepteerd 09-03-2015:	Melding omgevingsverordening diepe boringen Trierveld
71. Geaccepteerd 25-08-2015:	Melding Activiteitenbesluit plaatsen septic tanks
72. Geaccepteerd 18-02-2016:	Sloopmelding schuurtje Visserweert
73. Geaccepteerd 14-03-2016:	Melding Activiteitenbesluit tijdelijke bemaling
74. Geaccepteerd 15-03-2016:	BUS-melding rioolwerkzaamheden Illichoven
75. Geaccepteerd 19-05-2016:	Melding Activiteitenbesluit tijdelijke bemaling Trierveld
76. Geaccepteerd 25-05-2016:	Sloopmelding Bouwbesluit verwijderen AC-leiding Trierveld
77. Geaccepteerd 25-05-2016:	Watermelding tijdelijke bemaling Trierveld
78. Geaccepteerd 13-07-2016:	Sloopmelding Bouwbesluit sloop woningen Dijk 50 – 55
79. Geaccepteerd 25-07-2016:	Watermelding opslag sloopafval woningen Dijk 50 – 55
80. Geaccepteerd 26-09-2016:	Melding Activiteitenbesluit lozen bemalingswater brug Visserweert
81. Geaccepteerd 13-10-2016:	Watermelding hevelinstallatie vullen verwerkingsbekken
82. Geaccepteerd 28-11-2016:	Watermelding bebording scheepvaarttekens aanlegfase Invaart
83. Geaccepteerd 28-11-2016:	Watermelding bebording scheepvaarttekens aanlegfase

Aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen (in behandeling)

84. Aangevraagd 02-05-2016:	Watervergunning bestorting / erosiedrempel brug VW
85. Aangevraagd 02-08-2016:	Ontgrondingsvergunning kleiwinning / verplaatsen wielen
86. Aangevraagd 06-09-2016:	Watervergunning tijdelijke werkzaamheden brug Visserweert (tussenfase)
87. Aangevraagd 27-09-2016:	Watervergunning pompopstelplaats nabij brug Visserweert

- | | |
|-----------------------------|--|
| 88. Aangevraagd 16-11-2016: | Bijzonder transport verplaatsen baggermolen van Itteren naar Trierveld |
| 89. Aangevraagd 01-11-2016: | Kapvergunning kappen boom verplaatsen modelvliegclub Swentibold |
| 90. Aangevraagd 02-11-2016: | Watervergunning verplaatsen modelvliegclub Swentibold |
| 91. Aangevraagd 30-11-2016: | Omgevingsvergunning verplaatsen modelvliegclub Swentibold |
| 92. Aangevraagd 09-12-2016: | Watervergunning gedeeltelijk dempen wielen en oude maasarm Visserweert |

Nog in te dienen vergunningaanvragen

- | | |
|------------------------|--|
| 93. Najaar 2016, e.v.: | Diverse detailvergunningen i.v.m. uitvoering Grensmaascluster NGKV (onder andere voor kadewerkzaamheden, scheepvaart/verkeersmaatregelen, wijziging uitvoering Grevenbicht, inrichting 'driehoek' Illikhoven, realiseren droogbekken Koeweide, realiseren tankplaats Trierveld etc.) |
|------------------------|--|