

3 maart 2017

Stand van zaken vergunningen en procedures Meers-Maasband-Urmond

Alternatieve uitvoering Urmond

Vergunningen voor alternatieve uitvoering Urmond zijn verleend. De watervergunning (Wbr) is op 24 februari 2017 opnieuw aangevraagd.

Historische trap Urmond

Vergunningaanvragen worden momenteel voorbereid. Definitieve aanvraag omgevingsvergunning is ingediend op 2 maart 2017. De aanvraag watervergunning volgt binnenkort.

Uitvoering cluster MMU

Ontgrondingsvergunning dient te worden aangepast om uitvoeringsplanning cluster MMU te wijzigen en termijnen indienen beheer- en eindplannen. Indiening gepland voorjaar 2017.

Kadewerkzaamheden Meers-Maasband

De besluiten zijn 23 februari onherroepelijk geworden. Dit betreft het Projectplan Waterwet en de omgevingsvergunning (waaronder kap). De kap van de bomen staat gepland voor 3 maart en week 10. Aanvullend moet nog een boom worden gekapt bij Nattenhoven, ter hoogte van kruising Bergerstraat en Veerweg. Hiervoor is 2 februari een vergunningaanvraag ingediend.

Herontwerp Julianaplas:

Hydraulische beoordeling gereed. Aanvraag volgt voorjaar 2017.

Kapvergunning Meers:

17 januari 2017 is een kapvergunning voor rivierverruiming Meers verleend. Kap gepland begin maart.

Aanpassing depot Meers:

Nieuwe aanvraag ingediend voor aanpassing depot Meers op 24 februari 2017.

Ontwerp hoogwaterbrug en kaden Maasband:

Ontwerp volgt najaar van 2017, in verband met nieuwe normeringen en modelleringen. Vergunningetrajecten worden eind 2017 / begin 2018 opgestart.