

Vergunningen Meers-Maasband behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 29 januari 2018.

Historische trap Urmond:

Vergunningaanvragen worden momenteel voorbereid. Het ontwerp is dusdanig aangepast dat het hydraulisch past én het binnen de wensen valt van de Urmondse Monumentenstichting. Van het nieuwe ontwerp worden de definitieve tekeningen en berekeningen gemaakt. Als die klaar zijn worden de vergunningprocedures hervat. Wel is inmiddels een kapvergunning aangevraagd voor de aanleg van de historische veertrap. Enkele bomen zullen moeten wijken voor de herplaatsing, maar er worden zo min mogelijk bomen gekapt.

Uitvoering cluster MMU:

Ontgrondingvergunning dient te worden aangepast om uitvoeringsplanning cluster MMU te wijzigen en termijnen indienen beheer- en eindplannen. Definitieve aanvraag is ingediend op 29 juni 2017. Het ontwerpbesluit ligt momenteel ter inzage tot 16 december 2017. CG heeft hierop gereageerd. Wanneer er geen inspraakreacties komen wordt de definitieve vergunning eind januari 2018 verwacht.

Kadewerkzaamheden Meers-Maasband:

De kadewerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Herontwerp Julianaplas:

Hydraulische beoordeling gereed. Conceptaanvraag wordt voorbereid.

Ontwerp hoogwaterbrug, nevengeul en kaden Maasband:

Het ontwerptraject loopt. De bestemmingsplanprocedure is opgestart, begin 2018 wordt die in procedure gebracht. De overige (hoofd)vergunningprocedures worden medio 2018 opgestart.